



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO ALTO SAPUCAÍ

Av. Henriqueto Cardinalli, 931 – Bairro Varginha - TELEFAX ( 35 ) 3622-4211

ITAJUBÁ/MG

## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

MUNICÍPIO: PIRANGUINHO ISS=2%

OBRA: UNIDADE DE ACADEMIA DA SAÚDE - DISTRITO STA. BARBARA

REF.: SINAPI MAR/2019 " SEM DESONERAÇÃO"

DATA

MAIO DE 2019

REVISÃO

R01 (27/05/2019)

BDI

24,86%

SETOP SUL JAN/2019 "SEM DESONERAÇÃO"

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	7,53%	100%		
		Financeiro	10.440,19	R\$ 10.440,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	FUNDAÇÕES	Físico %	16,23%	100%		
		Financeiro	22.485,21	R\$ 22.485,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00
3	ESTRUTURA EM CONCRETO ARMADO	Físico %	10,23%	100%		
		Financeiro	14.171,18	R\$ 14.171,18	R\$ 0,00	R\$ 0,00
4	ALVENARIAS E DIVISÓRIAS	Físico %	2,01%	100%		
		Financeiro	2.791,49	R\$ 2.791,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00
5	COBERTURA E FORRO	Físico %	15,33%		100%	
		Financeiro	21.237,82	R\$ 0,00	R\$ 21.237,82	R\$ 0,00
6	REVESTIMENTOS	Físico %	6,11%			100%
		Financeiro	8.471,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.471,58
7	PISOS	Físico %	22,76%		75%	25%
		Financeiro	31.543,80	R\$ 0,00	R\$ 23.657,85	R\$ 7.885,95
8	ESQUADRIAS	Físico %	2,67%		100%	
		Financeiro	3.693,54	R\$ 0,00	R\$ 3.693,54	R\$ 0,00
9	PINTURA	Físico %	3,01%			100%
		Financeiro	4.165,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.165,03
10	INSTALAÇÃO HIDROSANITÁRIA	Físico %	2,56%			100%
		Financeiro	3.544,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.544,16
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	Físico %	5,21%			100%
		Financeiro	7.219,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.219,82
12	EQUIPAMENTOS (INSTALAÇÃO)	Físico %	3,63%			100%
		Financeiro	5.032,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.032,57
13	ACESSIBILIDADE	Físico %	1,77%			100%
		Financeiro	2.446,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.446,78
14	SERVIÇOS FINAIS	Físico %	0,96%			100%
		Financeiro	1.333,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.333,24
<b>TOTAL</b>		<b>Físico %</b>	<b>100,00%</b>	<b>36,00%</b>	<b>35,06%</b>	<b>28,94%</b>
		<b>Financeiro</b>	<b>R\$ 138.576,41</b>	<b>R\$ 49.888,07</b>	<b>R\$ 48.589,21</b>	<b>R\$ 40.099,13</b>